

Checkliste Risikokonstruktionen Dachdichtungsarbeiten in feuergefährlichen Bauwerken

Arbeitsplatz / Alarmadresse

Projekt:

Adresse:

Ort:

Wenn ein oder mehrere der folgenden Faktoren für das Projekt zutreffen, muss vom Genehmigungspflichtigen, Heiarbeiter und/oder Einsatzleiter vor Beginn des Bauprojekts eine Auswertung erfolgen. Die Auswertung muss zu einer Bauweise fhren, die aus Brandschutzsicht in Bezug auf die Arbeitsmethode und /oder das Material sicher ist. Derjenige Monteur, der die Feuer- und Heiarbeiten nicht ausfhrt, soll als Brandwchter ernannt werden.

Renovierungsobjekte oder Anschlsse an bestehende Gebude

Ja Nein

- In der Dachkonstruktion befinden sich eingebaute, wrmeleitende Teile wie z.B. Durchfhrungen, Dacheinlufe oder Metallsockel.
- Im Anschluss an vertikale Flchen befinden sich durchlftete Konstruktionen wie z.B. Anbauten an blech- oder plattenbesetzte Wandflchen. Alternativ vertikale Flchen aus brennbarem Material.
- Es gibt Tren/Fensterpartien, die an die Arbeitsflche anschlieen (Dachflchen, Balkone oder Altane).
- Gibt es Holzdcher, die an Fubleche anschlieen, muss die Art der Isolierung untersucht werden.
Art der Isolierung Mineralwolle Brennbare Spne oder Hackschnitzel
- Unser Projekt umfasst die Montage einer neuen Dachdichtungsbahn auf einer bestehenden, auf der Isolierung montierten Dachdichtungsbahn. Die Art der darunter liegenden Isolierung muss festgestellt werden.
Art der Isolierung Mineralwolle Kork Zellkunststoff

Wenn die Isolierung aus Zellkunststoff oder anderem Brennbaren besteht, muss eine Sichtprfung hinsichtlich durchgehender Risse erfolgen. Wenn Risse vorkommen, mssen diese vor der Montage einer neuen Dachdichtungsbahn mit Streifen abgedichtet werden.

- Wurde ausgebessert
- Der Bedarf an Sondermanahmen bzw. Alternativmethoden wird im Folgenden vermerkt. Beispiele fr Alternativmethoden sind mechanische Befestigung von Vertikalen, Kleben, Leimen, Austausch von Dachdichtungsteilen mit leicht aktivierbaren Flchen (Heizbedarf <100 °C).
.....
.....
.....
- Mit der Sichtprfung wird besttigt, dass die Ausfhrung gem Erlaubnis/Checkliste ohne Sondermanahmen bzw. Alternativmethoden (doch mit extra Vorsicht und Brandwchter) mglich ist.

**Checkliste Risikokonstruktionen Dachdichtungsarbeiten in feuergefährlichen
Bauwerken** **SBF HA-007**

Datum:

Unterschrift

Genehmigungspflichtige(r): Heißarbeiter:

Name im Klartext: