Heta Arbeten® BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Seznam povolení - Heta Arbeten®

Kontrolní seznam a dokumentace pro hodnocení rizik a vydávání povolení

Pracoviště: .....

Musí být možné přivolat hasičský záchranný sbor do jedné minuty. (BP 13)

Adresa pro přivolání hasičského záchranného sboru: .....

Pracovní metoda/nástroj: ☐ Pila ocaska ☐ Bruska (kotoučová) ☐ Svařování ☐ Řezání ☐ Pájení ☐ Horkovzduch ☐ Plynový hořák SBF 2023 ☐ Plynový hořák ☐ Asfaltový kotel ☐ Jiné: .....

Je pracoviště dočasné? ☐ Ano ☐ Ne **Obnáší práce riziko požáru? (Metoda 3M)** ☐ Ano ☐ Ne

Ano	Ne	Nevztahuje se	
☐			Objednavatel písemně jmenoval osobu odpovědnou za vydávání povolení, která má dobré znalosti o daném místě. Hodnocení rizik se provádí na místě osobou odpovědnou za vydávání povolení, pracovníkem provádějícím požárně nebezpečné práce a požárním dozorem. Povolení se uděluje na co nejkratší dobu. (BP 1)
☐			Riziková oblast kolem pracoviště byla vyhodnocena na základě **3M**: metody, materiálu a místa. (BP 5)
☐	☐		Požární dozor bude dohlížet na práci po celou dobu jejího provádění. (BP 3)
			Pokud ne: ☐ Osoba odpovědná za vydávání povolení potvrzuje, že úroveň požární bezpečnosti je stejně vysoká i bez požárního dozoru. (BP 3)
☐		☐	V prostoru, který obsahuje či obsahoval hořlavé látky, bylo povolení získáno od osoby odpovědné za zacházení s hořlavými látkami nebo od osoby odpovědné za provoz. (BP 4)
☐		☐	V prostoru, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry (plyn, pára, aerosoly nebo prach), bylo povolení získáno od osoby odpovědné za ATEX nebo od osoby odpovědné za provoz. (BP 4)
☐			Hořlavý materiál v rizikové oblasti byl odstraněn nebo chráněn zakrytím a/nebo oddělením nehořlavým materiálem. Oblast byla uklizena a v případě potřeby zvlhčena (pokropena vodou). (BP 5)
☐		☐	Pokud se v rizikové oblasti nacházejí tepelně vodivé konstrukce a skryté hořlavé stavební části, jsou tyto chráněny a v případě potřeby přístupné pro okamžitý zásah při hašení. (BP 6)
☐		☐	Pokud tepelně vodivé stavební části procházejí jinou stavební konstrukcí (např. stěnou), byla riziková oblast rozšířena a v případě potřeby provádí požární dozor kontrolu i na druhé straně. (BP 6)
☐		☐	Pokud se v rizikové oblasti nacházejí spáry, otvory, průchodky nebo jiné otvory, byly zkontrolovány a utěsněny. (BP 7)
☐		☐	Při sušení nebo zahřívání materiálu se používají nástroje a metody, které nezpůsobí jeho vznícení. (BP 8)
☐		☐	Nacházejí-li se ve stavební konstrukci vysoce rizikové prvky, bylo u nich provedeno hodnocení rizik a přijata vhodná opatření. (BP 1)
☐		☐	Při práci na hydroizolačních vrstvách nebude materiál zahříván na více než 300 °C. (BP 8)
☐		☐	Při práci na hydroizolačních vrstvách bude použit plynový hořák s plně uzavřeným plamenem. (BP 8)
☐		☐	Při práci na hydroizolačních vrstvách bude použit plynový hořák s krytým plamenem dle požadavků normy SBF 2023. (BP 8)
			Pokud ano: ☐ Hořák je označen v souladu s normou SBF 2023. Plynová láhev je připojena skrze regulátor tlaku. Pracovní tlak nepřekračuje stanovený provozní tlak, maximálně 4 bary. Při plném pracovním tlaku přesahuje plamen maximálně 100 mm mimo kryt hořáku. Byla posouzena potřeba prodloužené doby následného dohledu.
☐		☐	Je-li třeba odstraňovat sníh a led otevřeným plamenem, osoba odpovědná za povolení ověřila, že se v místě nenacházejí hořlavé konstrukce ani vysoce rizikové prvky. Osoba odpovědná za povolení schválila použití otevřeného plamene. (BP 8)
☐		☐	Při vysoušení vody vzniklé táním se používá hořák zcela bez vyčnívání plamene. (BP 8)
☐		☐	Používá-li se svařovací nebo řezací zařízení, je toto zařízení v bezvadném stavu a průběžně kontrolováno. (BP 9)
☐		☐	Při svařování/řezání plynem: Acetylenová láhev je vybavena zpětnou pojistkou. Svařovací hořák je vybaven zpětným ventilem pro palivový plyn i kyslík. Ochranné rukavice jsou k dispozici. (BP 9)
☐		☐	Při svařování/řezání elektřinou: Zemnicí (zpětný) vodič je připevněn co nejblíže ke svařovanému místu. Kontrola kabeláže a zemnicího (zpětného) vodiče byla provedena. (BP 9)

Tabulka pokračuje na následující straně >>

Ano	Ne	Nevztahuje se	
☐		☐	Při tavení asfaltu je zařízení obsluhováno a hasicí vybavení používáno v souladu s požadavky normy SBF 507. (BP 10)
			Pokud ano: ☐ Asfaltový kotel má těsně přiléhající víko a je umístěn na záchytné vaně z nehořlavého materiálu. Plynová láhev je skladována ve svislé poloze a je zajištěna.
☐			Pro okamžitý zásah při hašení jsou k dispozici schválené, funkční a dostatečné hasicí prostředky správného typu a v potřebném množství. (BP 11)
☐		☐	Na dočasném pracovišti se nachází požárně bezpečnostní systémy, které je nutné dočasně vyřadit z provozu. (BP 12, použijte formulář SBF 175)
			Pokud ano: ☐ Správce zařízení nebo odpovědná osoba schválila odpojení systému. Odpojení je omezeno pouze na dočasné pracoviště a na co nejkratší dobu.
			Uveďte níže odpojené požárně bezpečnostní systémy, například adresy/sekce, v systému požární signalizace nebo hasicím systému:
			.....
☐		☐	Pokud jsou v objektu instalovány vodní sprinklerové systémy, zůstávají během celé práce v provozu a plně funkční. (BP 12)

Povolení platí (BP 1)

do (datum a čas): ..... do (datum a čas), bez započtení doby následného dohledu: .....

Doba následného dohledu (BP 3, minimálně 1 hodina): ..... hodin

Určené osoby a jejich role (BP 1 a 2)

			Pracovník provádějící požárně nebezpečné práce	Požární dozor	Následný dozor	Platný certifikát
			☐	☐	☐	☐
Jméno	Podpis	Tel. číslo	☐	☐	☐	☐
Jméno	Podpis	Tel. číslo	☐	☐	☐	☐
Jméno	Podpis	Tel. číslo	☐	☐	☐	☐
Jméno	Podpis	Tel. číslo				

Níže podepsaní jsou seznámeni s podmínkami a požadavky pro provedení práce.

Vydání povolení pro požárně nebezpečné práce na dočasném pracovišti (BP 1)

			Platný certifikát
			☐
Jméno osoby odpovědné za vydávání povolení	Podpis	Tel. číslo	
			☐
Jméno osoby odpovědné za vydávání povolení při případném předání	Podpis	Tel. číslo	

Osoba odpovědná za vydávání povolení potvrzuje, že hodnocení rizik bylo provedeno na místě, že byla zohledněna bezpečnostní pravidla a že práce může být zahájena.

Ukončení práce (BP 1)

Jméno osoby odpovědné za vydávání povolení	Podpis	Tel. číslo

Osoba odpovědná za vydávání povolení potvrzuje, že práce byla dokončena, následný dohled ukončen a pracoviště bylo zkontrolováno a uvedeno do původního stavu z hlediska požární bezpečnosti.