Heta Arbeten® BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

Lista de autorizații - Heta Arbeten®

Listă de verificare și documentație pentru evaluarea riscurilor și autorizare

Locul de muncă: .....

Serviciul pentru intervenții de urgență trebuie să poată fi alertat în decurs de un minut. (SR 13)
Adresa Serviciului pentru intervenții de urgență în caz de alarmă: .....

Metoda de lucru / unealta: ☐ Fierăstrău electric tip sabie ☐ Disc ☐ Sudură ☐ Arzător pe gaz ☐ Lipire ☐ Aer cald
☐ Arzător pe gaz SBF 2023 ☐ Tăiere ☐ Cazan de bitum ☐ Alte unelte: .....

Locul de muncă este temporar? ☐ Da ☐ Nu **Lucrarea este inflamabilă? (Metoda 3M)** ☐ Da ☐ Nu

Da	Nu	Nu este actual	
☐			Clientul a desemnat în scris o persoană responsabilă cu autorizarea, care cunoaște bine locul. Evaluarea riscurilor se efectuează la fața locului de către persoana responsabilă cu autorizarea, muncitorul care efectuează lucrarea la cald și supraveghetorul de incendiu. Permisiunea se acordată pentru o perioadă de timp cât mai scurtă posibil. (SR 1)
☐			Zona de risc din jurul locului de muncă a fost determinată pe baza celor 3M: metodă, material și mediu. (SR 5)
☐	☐		Supraveghetorul de incendiu va supraveghea munca pe toată durata execuției. (SR 3)
			Dacă nu: ☐ Persoana responsabilă cu autorizarea certifică faptul că siguranța la incendiu este la fel de ridicată fără supraveghetor de incendiu. (SR 3)
☐		☐	În spațiul care conține/a conținut substanțe inflamabile, s-a obținut permisiunea de la responsabilul cu substanțele inflamabile sau de la persoana responsabilă de activitate. (SR 4)
☐		☐	În spațiile unde există risc de atmosferă explozivă (gaz, vapori, aerosoli sau praf), s-a obținut permisiunea de la responsabilul ATEX sau de la persoana responsabilă de activitate. (SR 4)
☐			Materialul inflamabil din zona de risc a fost mutat sau protejat prin acoperire și/sau ecranare cu material neinflamabil. Zona a fost curățată și, dacă a fost necesar, udată. (SR 5)
☐		☐	Dacă există construcții conductoare termic și părți inflamabile ascunse ale clădirii în zona de risc, acestea sunt protejate și, dacă este necesar, accesibile pentru stingerea imediată a incendiilor. (SR 6)
☐		☐	Dacă părțile componente conductoare termic ale unei clădiri trec printr-o parte a clădirii (de exemplu, un perete), zona de risc a fost extinsă și, dacă este necesar, un supraveghetor de incendiu supraveghează pe cealaltă parte. (SR 6)
☐		☐	Dacă există fisuri, găuri, pătrunderi și alte deschideri în zona de risc, acestea au fost verificate și etanșate. (SR 7)
☐		☐	Dacă materialul trebuie uscat sau încălzit, se folosesc unelte și metode care nu cauzează aprinderea materialului. (SR 8)
☐		☐	Dacă există elemente cu risc ridicat în construcția clădirii, acestea au fost evaluate din punct de vedere al riscurilor și s-au luat măsuri adecvate. (SR 1)
☐		☐	În timpul lucrărilor de etanșare, materialul nu va fi încălzit la mai mult de 300°C. (SR 8)
☐		☐	În timpul lucrărilor de etanșare, se va folosi un arzător pe gaz cu flacără complet închisă. (SR 8)
☐		☐	În timpul lucrările de etanșare, se vor folosi arzătoarele pe gaz cu flacără încapsulată, conform cerințelor SBF 2023. (SR 8)
			Dacă da: ☐ Arzătorul este marcat conform SBF 2023. Butelia de gaz este conectată printr-un regulator de presiune. Presiunea de lucru nu depășește presiunea de lucru specificată, maxim 4 bari. Flacăra iese maximum 100 mm în afara carcasei arzătorului, la folosirea presiunii maxime de lucru. Necesitatea prelungirii perioadei de supraveghere ulterioară a fost evaluată.
☐		☐	Dacă zăpada și gheața urmează să fie topite cu o flacără deschisă, persoana responsabilă cu autorizarea a verificat că nu există construcții inflamabile sau elemente cu risc ridicat. Responsabilul cu autorizarea a aprobat utilizarea flăcării deschise. (SR 8)
☐		☐	Dacă apa provenită din topire trebuie uscată, se folosesc arzătoare fără flacără proeminentă. (SR 8)
☐		☐	Dacă echipamentul de sudură și tăiere urmează să fie utilizat, echipamentul este fără defecte și s-a efectuat verificarea periodică. (SR 9)
☐		☐	La sudare/tăiere cu gaz: Butelia de acetilenă este echipată cu valvă anti-retur. Arzătorul de sudură este echipat cu o supapă de reținere pentru gazul combustibil și oxigen. Există mănuși de protecție. (SR 9)
☐		☐	La sudare/tăiere cu electricitate: Conductorul de retur este fixat cât mai aproape posibil de locul de sudură. Verificarea cablajului și a conductorului de retur a fost efectuată. (SR 9)

Tabelul continuă pe pagina următoare >>

Da	Nu	Nu este actual	
☐		☐	La topirea asfaltului, se respectă cerințele din SBF 507, în ceea ce privește manipularea echipamentului și existența echipamentului de stingere. (SR 10)
			Dacă da: ☐ Cazanul de bitum are un capac etanș și este așezat pe un suport din material neinflamabil. Butelia de gaz este păstrată în poziție verticală și este securizată.
☐			Sunt disponibile echipamente de stingere aprobate, funcționale și adecvate, de tipul și numărul necesar, pentru stingerea imediată a incendiilor. (SR 11)
☐		☐	Există sisteme de protecție împotriva incendiilor care trebuie scoase din funcțiune la locul de muncă temporar. (SR 12, utilizați formularul SBF 175)
			Dacă da: ☐ Responsabilul instalației de protecție împotriva incendiilor sau persoana responsabilă a aprobat scoaterea din funcțiune. Aceasta este limitată la locul de muncă temporar pentru o perioadă de timp cât mai scurtă posibil. Introduceți mai jos sistemele de protecție împotriva incendiilor scoase din funcțiune, de exemplu, adrese/secțiuni în sistemul de alarmă/incendiu:
☐		☐	Dacă există sisteme de sprinklere pe bază de apă, acestea sunt în funcțiune și funcționale pe toată durata lucrărilor. (SR 12)

Autorizația este valabilă (SR 1)

de la (data și ora): ..... până la (data și ora), excluzând timpul de supraveghere ulterioară: .....

Timp necesar pentru supraveghere ulterioară (SR 3, cel puțin 1 oră): ..... ore

Persoane și roluri desemnate (SR 1 și 2)

			Muncitor lucrări la cald	Supraveghetor incendiu	Supraveghere ulterioară	Certificat valabil
			☐	☐	☐	☐
Nume	Semnătura	Număr de telefon mobil	☐	☐	☐	☐
Nume	Semnătura	Număr de telefon mobil	☐	☐	☐	☐
Nume	Semnătura	Număr de telefon mobil	☐	☐	☐	☐
Nume	Semnătura	Număr de telefon mobil				

Semnatarii cunosc termenii și condițiile de executare a lucrării.

Eliberarea autorizației pentru lucrări la cald cu risc de incendiu efectuate la locuri de muncă temporare (SR 1)

			Certificat valabil
			☐
Numele responsabilului cu autorizarea	Semnătura	Număr de telefon mobil	
			☐
Numele responsabilului cu autorizarea în cazul unei eventuale predări	Semnătura	Număr de telefon mobil	

Responsabilul cu autorizarea confirmă că evaluarea riscurilor a fost efectuată la fața locului, că regulile de siguranță au fost respectate și că lucrările pot începe.

Finalizarea lucrării (SR 1)

Numele responsabilului cu autorizarea Semnătura Număr de telefon mobil

Responsabilul cu autorizarea confirmă că lucrarea este finalizată, supravegherea ulterioară este încheiată și că locul de muncă a fost verificat și restabilit în ceea ce privește siguranța la incendiu.